

LANGUAGE:	PL
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F20
VERSION:	R2.0.9.S03
SENDER:	ENOTICES
CUSTOMER:	ECAS_npatrzma
NO_DOC_EXT:	2019-022279
SOFTWARE VERSION:	9.10.4
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E-mail:	jrp@mzk.zgora.pl
NOTIFICATION TECHNICAL:	/
NOTIFICATION PUBLICATION:	/

Ogłoszenie o modyfikacjach

Modyfikacja umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) **Nazwa i adresy**

Miasto Zielona Góra - Miejski Zakład Komunikacji

Chemiczna 8

Zielona Góra

65-713

Polska

Osoba do kontaktów: Maria Patrzył

Tel.: +48 785110499

E-mail: jrp@mzk.zgora.pl

Faks: +48 684520455

Kod NUTS: PL432

Adresy internetowe:

Główny adres: www.mzk.zgora.pl

Adres profilu nabywcy: www.mzk.zgora.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1) **Wielkość lub zakres zamówienia**

II.1.1) **Nazwa:**

Budowa Centrum Przesiadkowego w Zielonej Górze

Numer referencyjny: 8/UE/JRP/2016

II.1.2) **Główny kod CPV**

45000000

II.1.3) **Rodzaj zamówienia**

Roboty budowlane

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

45233140

71000000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL432

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto: Zielona Góra

II.2.4) **Opis zamówienia w chwili zawarcia umowy:**

W ramach Zadania Wykonawca wykona m.in.: wewnętrzny i zewnętrzny układ komunikacyjny, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej i budowę nowej infrastruktury technicznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania zamierzenia inwestycyjnego, rozbiórkę i

demontaż istniejących obiektów znajdujących się w obszarze inwestycji i kolidujących z planowanymi zmianami, zagospodarowanie terenu (m.in. mała architektura, zieleń), dwa obiekty kubaturowe stanowiące łącznie Centrum Obsługi Klienta oraz zaplecze socjalne kierowców i pracowników MZK, obudowanie kładki dla pieszych wraz z niezbędną przebudową i remontem wiaduktu, układ komunikacji pasażerskiej, zadaszenia placu przesiadkowego, dwa parking i jezdnie manewrowe oraz wszystkie inne zadania wymienione i opisane w Wymaganiach Zamawiającego.

Adres inwestycji: Zielona Góra, ul. Dworcowa – Sulechowska- Gen. J. Bema, działka nr 2/7, 2/23, 2/32, 2/35, 2/36, 2/42, 2/43, 2/44, 2/45, 28/2, 210/3, 253/1, 256/1, 270, 271, 272, 281, 283/1, 283/2, 284, 285/2, 285/3, 285/4, 285/5, 285/6, 291/5, 292/2, 293/3, 293/6 obręb 18.

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji

Początek: 01/03/2017

Koniec: 31/07/2019

Uzasadnienie dla umowy ramowej, której okres obowiązywania przekracza cztery lata:

Pierwotnie koniec okresu obowiązywania zamówienia wyznaczono na 31 maja 2018 r. Jednakże w wyniku dokonanych zmian do umowy Czas na Wykonanie został wydłużony do 31 lipca 2019 r.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt „Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze”

POIS.06.01.00-00-0019/16 współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Sekcja IV: Procedura

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przedmiotowego zamówienia

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2017/S 047-085725](#)

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

Zamówienie nr: 8/UE/JRP/2017

Nazwa:

Budowa Centrum Przesiadkowego w Zielonej Górze

V.2) Udzielenie zamówienia/koncesji

V.2.1) Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji:

01/03/2017

V.2.2) Informacje o ofertach

Zamówienie/koncesja zostało(-a) udzielone(-a) grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza

SKANSKA SPÓŁKA AKCYJNA

Al. „Solidarności” 173

Warszawa

00-877

Polska

Kod NUTS: PL911

Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (w chwili zawarcia umowy;bez VAT)

Całkowita wartość zamówienia: 16 233 130.89 PLN

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3) Informacje dodatkowe:

Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm., dalej: „PZP”) w dniu 31.01.2019 r. zawarto aneks nr 4 (dalej: „Aneks”) do umowy o roboty budowlane nr 8/UE/JRP/2016 z dnia 1.03.2017 r., pn.: „Budowa Centrum Przesiadkowego w Zielonej Górze” (dalej: „Kontakt”).

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp. 2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 5. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: "SIWZ"), wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 9. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza, Departament Odwołań

Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**
12/02/2019

Sekcja VII: Modyfikacje w umowie/koncesji

VII.1) **Opis zamówienia po modyfikacjach**

VII.1.1) **Główny kod CPV**
45000000

VII.1.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
71000000
45233140

VII.1.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL432
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto: Zielona Góra

VII.1.4) **Opis zamówienia:**
Opis zamówienia nie ulega zmianie w związku z dokonanymi modyfikacjami.

VII.1.5) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji**
Początek: 01/03/2017
Koniec: 31/07/2019

VII.1.6) **Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)**
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 29 067 971.85 PLN

VII.1.7) **Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza**
SKANSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Al. „Solidarności” 173
Warszawa
00-877
Polska
Kod NUTS: PL911
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: nie

VII.2) **Informacja o modyfikacjach**

VII.2.1) **Opis modyfikacji**

Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w umowie):

Przedmiotem zmian wprowadzonych Aneksem na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 – 3 PZP jest:

1) zmiana sposobu wykonania Robót w zakresie dot. wykonania:

a) sieci gazowej na normatywnym poziomie, umożliwiającym dalszą realizację Robót oraz prawidłową eksploatację sieci w ciągu ul. Dworcowej,

- b) sieci gazowej na normatywnym poziomie, umożliwiającym dalszą realizację Robót oraz prawidłową eksploatację sieci w ciągu ul. Sulechowskiej,
- c) wykonanie Robót poprzez wykonanie kanalizacji teletechnicznej na normatywnym poziomie, umożliwiającym dalszą realizację Robót oraz prawidłową eksploatację sieci w ciągu ul. Sulechowskiej,
- 2) wykonanie dodatkowych elementów czynnej infrastruktury teletechnicznej oraz energetycznej należącej do PKP,
- 3) wykonania dodatkowych robót budowlanych, nieprzewidzianych w Kontrakcie w zakresie:
 - a) rozwiązania konstrukcyjnego zadaszania Centrum Przesiadkowego pozwalającego na dowiązanie się do zadaszania peronu nr 3 dworca PKP,
 - b) uwzględnienia rozwiązania projektowego w zakresie budowy stacji szybkiego ładowania taboru autobusowego MZK.

Prace projektowe i roboty budowlane, o których mowa w pkt. 1) - 3) (dalej: „Zmiany”) są niezbędne dla prawidłowej realizacji Kontraktu, przy czym zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność oraz znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, ze względu na zaawansowanie i charakter prowadzonej inwestycji i przedmiotu zamówienia oraz wprowadzonych Zmian, a zastosowanie przewidzianych w Kontrakcie rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem jego przedmiotu.

Konieczność dokonania Zmian została potwierdzona przez Inżyniera Kontraktu zgodnie z klauzulą 13.3 [Procedura wprowadzenia zmian] Warunków Ogólnych Kontraktu i Warunków Szczególnych Kontraktu w Protokole Konieczności z dnia 30.01.2019 r. zawierającym opis zdarzeń, w tym okoliczności modyfikacji, uzasadniających wprowadzenie Zmian i wyjaśnienie ich nieprzewidywalnego charakteru, a także w Protokole Negocjacji zawierającym uzgodnione z Wykonawcą ceny dla Zmian oraz Czas na Wykonanie. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Zmian ustalono jako kwotę ryczałtową w wysokości 1 200 048,93 zł brutto. Jednocześnie okoliczności stanowiące podstawę wprowadzenia Zmian odpowiadają przesłankom zmiany Kontraktu dotyczącej zmiany sposobu wykonania Robót na podst. § 9 ust. 2 pkt 2 lit. (b) Aktu Umowy oraz zmiany Ceny Kontraktowej na podst. § 9 ust. 2 pkt 3 lit. (e) akapit drugi Aktu Umowy oraz przesłankę zmiany Kontraktu na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2 i 3 PZP, tj. zmiany Kontraktu w zakresie wynagrodzenia wykonawcy.

Do momentu zawarcia Aneksu do Kontraktu zostały nadto wprowadzone Zmiany polegające na wprowadzeniu zmian w Robotach, przedłużeniu Czasu na Wykonanie oraz Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej, a także zmiany polegające na dopuszczeniu do wykonywania przy pomocy Podwykonawców.

VII.2.2) **Przyczyny modyfikacji**

Konieczność modyfikacji spowodowana okolicznościami, których instytucje zamawiające/podmioty zamawiające, działające z należytą starannością, nie mogły przewidzieć (art. 43 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/23/UE, art. 72 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/25/UE)

Opis okoliczności, ze względu na które modyfikacja jest konieczna, oraz wyjaśnienie nieprzewidywalnego charakteru tych okoliczności:

Okoliczności, o których mowa w sekcji VII.2.1) stanowią przesłankę zmiany Kontraktu na podst. art. 144 ust. 1 pkt 2 PZP tj. wystąpiła konieczność realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, z uwagi na to, że stały się niezbędne, a zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych i technicznych przy czym zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność oraz znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, a wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w Kontrakcie oraz art. 144 ust. 1 pkt 3 PZP, tj. wystąpiła konieczność zmiany Kontraktu spowodowana okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, a wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w Kontrakcie.

VII.2.3) Wzrost ceny

Zaktualizowana całkowita wartość zamówienia przed modyfikacjami (z uwzględnieniem ewentualnych wcześniejszych modyfikacji zamówienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, średniej inflacji w danym państwie członkowskim)

Wartość bez VAT: 21 442 254.11 PLN

Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach

Wartość bez VAT: 29 067 971.85 PLN