

LANGUAGE:	PL
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F20
VERSION:	R2.0.9.S03
SENDER:	ENOTICES
CUSTOMER:	ECAS_npatrzma
NO_DOC_EXT:	2019-038435
SOFTWARE VERSION:	9.10.4
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E-mail:	jrp@mzk.zgora.pl
NOTIFICATION TECHNICAL:	/
NOTIFICATION PUBLICATION:	/

## Ogłoszenie o modyfikacjach

### Modyfikacja umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania

#### Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

#### **Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający**

- I.1) **Nazwa i adresy**  
Miasto Zielona Góra - Miejski Zakład Komunikacji  
Chemiczna 8  
Zielona Góra  
65-713  
Polska  
Osoba do kontaktów: Maria Patrzyłtas  
Tel.: +48 785110499  
E-mail: [jrp@mzk.zgora.pl](mailto:jrp@mzk.zgora.pl)  
Faks: +48 684520455  
Kod NUTS: PL432  
**Adresy internetowe:**  
Główny adres: [www.mzk.zgora.pl](http://www.mzk.zgora.pl)  
Adres profilu nabywcy: [www.mzk.zgora.pl](http://www.mzk.zgora.pl)

#### **Sekcja II: Przedmiot**

- II.1) **Wielkość lub zakres zamówienia**
- II.1.1) **Nazwa:**  
Budowa Centrum Przesiadkowego w Zielonej Górze  
Numer referencyjny: 8/UE/JRP/2016
- II.1.2) **Główny kod CPV**  
45000000
- II.1.3) **Rodzaj zamówienia**  
Roboty budowlane
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**  
45233140  
71000000
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**  
Kod NUTS: PL432  
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Miasto: Zielona Góra
- II.2.4) **Opis zamówienia w chwili zawarcia umowy:**  
W ramach Zadania Wykonawca wykona m.in.: wewnętrzny i zewnętrzny układ komunikacyjny, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej i budowę nowej infrastruktury technicznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania zamierzenia inwestycyjnego, rozbiórkę i demontaż

istniejących obiektów znajdujących się w obszarze inwestycji i kolidujących z planowanymi zmianami, zagospodarowanie terenu (m.in. mała architektura, zieleni), dwa obiekty kubaturowe stanowiące łącznie Centrum Obsługi Klienta oraz zaplecze socjalne kierowców i pracowników MZK, obudowanie kładki dla pieszych wraz z niezbędną przebudową i remontem wiaduktu, układ komunikacji pasażerskiej, zadania placu przesiadkowego, dwa parking i jezdnie manewrowe oraz wszystkie inne zadania wymienione i opisane w Wymaganiach Zamawiającego.

Adres inwestycji: Zielona Góra, ul. Dworcowa – Sulechowska - Gen. J. Bema, działka nr 2/7, 2/23, 2/32, 2/35, 2/36, 2/42, 2/43, 2/44, 2/45, 28/2, 210/3, 253/1, 256/1, 270, 271, 272, 281, 283/1, 283/2, 284, 285/2, 285/3, 285/4, 285/5, 285/6, 291/5, 292/2, 293/3, 293/6 obręb 18.

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji**

Początek: 01/03/2017

Koniec: 31/01/2019

Uzasadnienie dla umowy ramowej, której okres obowiązywania przekracza cztery lata:

Pierwotnie koniec okresu obowiązywania zamówienia wyznaczono na 31.5.2018 r. Jednakże w wyniku dokonanych zmian do umowy Czas na Wykonanie został wydłużony finalnie do 31.1.2019 r.

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt „Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze”

POIS.06.01.00-00-0019/16 współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

**Sekcja IV: Procedura**

**IV.2) Informacje administracyjne**

**IV.2.1) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przedmiotowego zamówienia**

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2017/S 047-085725](#)

**Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji**

**Zamówienie nr:** 8/UE/JRP/2017

**Nazwa:**

Budowa Centrum Przesiadkowego w Zielonej Górze

**V.2) Udzielenie zamówienia/koncesji**

**V.2.1) Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji:**

01/03/2017

**V.2.2) Informacje o ofertach**

Zamówienie/koncesja zostało(-a) udzielone(-a) grupie wykonawców: nie

**V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza**

Skanska Spółka Akcyjna

PL911

al. „Solidarności” 173

Warszawa

00-877

Polska

Kod NUTS: PL911

Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: nie

**V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (w chwili zawarcia umowy;bez VAT)**

Całkowita wartość zamówienia: 16 233 130.89 PLN

**Sekcja VI: Informacje uzupełniające****VI.3) Informacje dodatkowe:**

Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm., dalej: „Pzp”) w dniu 28.09.2018 r. zawarto aneks nr 3 (dalej: „Aneks”) do umowy o roboty budowlane nr 8/UE/JRP/2016 z dnia 1.3.2017 r., pn.: „Budowa Centrum Przesiadkowego w Zielonej Górze” (dalej: „Kontakt”).

**VI.4) Procedury odwoławcze****VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza

Postępu 17a

Warszawa

02-676

Polska

Tel.: +48 224587801

E-mail: [odwolania@uzp.gov.pl](mailto:odwolania@uzp.gov.pl)

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: [www.uzp.gov.pl](http://www.uzp.gov.pl)

**VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne****VI.4.3) Składanie odwołań**

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp. 2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 5. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: "SIWZ"), wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 9. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

**VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza, Departament Odwołań  
Postępu 17a  
Warszawa  
02-676  
Polska  
Tel.: +48 224587801  
E-mail: [odwolania@uzp.gov.pl](mailto:odwolania@uzp.gov.pl)  
Faks: +48 224587800  
Adres internetowy: [www.uzp.gov.pl](http://www.uzp.gov.pl)

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**  
14/03/2019

**Sekcja VII: Modyfikacje w umowie/koncesji**

VII.1) **Opis zamówienia po modyfikacjach**

VII.1.1) **Główny kod CPV**  
45000000

VII.1.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**  
71000000  
45231400

VII.1.3) **Miejsce świadczenia usług**  
Kod NUTS: PL432  
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Miasto: Zielona Góra

VII.1.4) **Opis zamówienia:**  
Opis zamówienia nie ulega zmianie w związku z dokonanymi modyfikacjami.

VII.1.5) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji**  
Początek: 01/03/2017  
Uzasadnienie dla umowy ramowej, której okres obowiązywania przekracza cztery lata:  
Na mocy Aneksu nr 3 został wydłużony Czas na Wykonanie Umowy do 31.1.2019 r. Następnie w dniu 31.01.2019 r. Strony zawarły kolejny Aneks nr 4 wydłużający Czas na Wykonanie do 31.7.2019 r.

VII.1.6) **Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)**  
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 21 442 254.11 PLN

VII.1.7) **Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza**  
Skanska Spółka Akcyjna  
PL911  
al. „Solidarności” 173  
Warszawa  
00-877  
Polska  
Kod NUTS: PL911  
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: nie

VII.2) **Informacja o modyfikacjach**

VII.2.1) **Opis modyfikacji**  
Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w umowie):

Przedmiotem zmian wprowadzonych Aneksem na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp jest zmiana sposobu wykonania robót w związku ze złożonymi przez Wykonawcę roszczeniami w następującym zakresie:

ROSZCZENIE 1: KOLIZJA PRAC ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM KONSTRUKCJI PLACU PRZESIADKOWEGO ORAZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ FI 110 PRZYŁĄCZE R16 Z DWOMA NIEZAINWENTARYZOWANYMI STUDNIAMI REWIZYJNYMI Z KRĘGÓW BETONOWYCH;

ROSZCZENIE 2: KOLIZJA PRAC ROZBIÓRKOWYCH Z NATRAFIONYMI W TRAKCIE ODHUMUSOWYWANIA TERENÓW ZIELONYCH (WYSPY KANALIZUJĄCE RUCH, RONDO) NIEZINWENTARYZOWANYMI NAWIERZCHNIAMI BITUMICZNYMI POŁOŻONYMI NA STAREJ PODBUDOWIE KAMIENNEJ;

ROSZCZENIE 3: PONADNORMATYWNE ZAGŁĘBIENIE RUROCIĄGU GAZU NISKIEGO CIŚNIENIA, DO KTÓREGO MIAŁ ZOSTAĆ WŁĄCZONY PRZEBUDOWANY ODCINEK W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI PLACU PRZESIADKOWEGO;

ROSZCZENIE 4: AWARIA NA ISTNIEJĄCYM GAZOCIĄGU NISKIEGO CIŚNIENIA DN 200 W OBSZARZE PLACU BUDOWY;

ROSZCZENIE 5: KOLIZJA PRAC ROZBIÓRKOWYCH Z NIEZINWENTARYZOWANYM CHODNIKIEM Z PŁYTEK BETONOWYCH 35X35 WRAZ Z KRAWĘŻNIKIEM POD ISTNIEJĄCYMI ZABUDOWAMI;

ROSZCZENIE 7: KOLIZJA PRAC ROZBIÓRKOWYCH Z NAPOTKANĄ W TRAKCIE WYKOPÓW NIEZINWENTARYZOWANĄ PODZIEMNĄ PIWNICĄ W PŁN.-WSCH. CZĘŚCI PLACU PRZESIADKOWEGO;

ROSZCZENIE 8: KOLIZJA PRAC ROZBIÓRKOWYCH Z NAPOTKANĄ W TRAKCIE WYKOPÓW NIEZINWENTARYZOWANĄ STUDNIĄ ORAZ POSADZKĄ Z FUNDAMENTAMI;

ROSZCZENIE 9: KOLIZJA PRAC ROZBIÓRKOWYCH Z NIEZINWENTARYZOWANYM TOROWISKIEM;

ROSZCZENIE 10: KOLIZJA PRAC ROZBIÓRKOWYCH Z NIEZINWENTARYZOWANYM MUROWANYM WPUSTEM;

ROSZCZENIE 12: KOLIZJA ODKRYTEJ W TRAKCIE REALIZACJI PRAC ZIEMNYCH STUDNI BOCZNIKOWEJ ZABUDOWANEJ NA ISTNIEJĄCYM KANALE OGÓLNOŚPLAWNYM Z WYKONYWANĄ KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ;

ROSZCZENIE 15: KOLIZJA SIECI GAZOWEJ Z WARSTWĄ PODBUDOWY DROGI, POŁOŻONEJ PONADNORMATYWNIE ZA PŁYTKO;

ROSZCZENIE 16: KOLIZJA STUDZIENKI D42 Z NIEZINWENTARYZOWANYM WODOCIĄGIEM ŻELIWNYM FI 250;

ROSZCZENIE 18: KOLIZJA NIEZINWENTARYZOWANEJ STUDNI Z WPUSTEM ULICZNYM WP55;

Prace projektowe i roboty budowlane wynikłe z ww. okoliczności, ujętych w roszczenia Wykonawcy, o których mowa powyżej (dalej: „Zmiany”) są niezbędne dla prawidłowej realizacji Kontraktu, przy czym zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność oraz znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, ze względu na zaawansowanie i charakter prowadzonej inwestycji i przedmiotu zamówienia oraz wprowadzonych Zmian, a zastosowanie przewidzianych w Kontrakcie rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem jego przedmiotu.

Konieczność dokonania Zmian została potwierdzona przez Inżyniera Kontraktu zgodnie z klauzulą 13.3 [Procedura wprowadzenia zmian] Warunków Ogólnych Kontraktu i Warunków Szczególnych Kontraktu w Protokole Konieczności z dnia 28.09.2018 r. zawierającym opis zdarzeń, w tym okoliczności modyfikacji, uzasadniających wprowadzenie Zmian i wyjaśnienie ich nieprzewidywalnego charakteru, a także w Protokole Negocjacji zawierającym uzgodnione z Wykonawcą ceny dla Zmian oraz Czas na Wykonanie. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Zmian ustalono jako kwotę ryczałtową w wysokości 26 373 972,56 PLN brutto. Jednocześnie okoliczności stanowiące podstawę wprowadzenia Zmian odpowiadają przesłankom zmiany Kontraktu dotyczącym zmiany Czasu na Wykonanie na podst. § 9 ust. 2 pkt 2 lit. (l) i § 9 ust. 2 pkt 1 lit. (f)

Aktu Umowy, sposobu wykonania Robót na podst. § 9 ust. 2 pkt 2 lit. (b) Aktu Umowy oraz zmiany Ceny Kontraktowej na podst. § 9 ust. 2 pkt 3 lit. (e) akapit drugi Aktu Umowy oraz przesłankę zmiany Kontraktu na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2 Pzp, tj. zmiany Kontraktu w zakresie wynagrodzenia wykonawcy.

Do momentu zawarcia Aneksu do Kontraktu zostały nadto wprowadzone Zmiany polegające na wprowadzeniu zmian w Robotach, przedłużeniu Czasu na Wykonanie oraz Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej, a także zmiany polegające na dopuszczeniu do wykonywania przy pomocy Podwykonawców.

#### VII.2.2) **Przyczyny modyfikacji**

Konieczność modyfikacji spowodowana okolicznościami, których instytucje zamawiające/podmioty zamawiające, działające z należytą starannością, nie mogły przewidzieć (art. 43 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/23/UE, art. 72 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/25/UE)

Opis okoliczności, ze względu na które modyfikacja jest konieczna, oraz wyjaśnienie nieprzewidywalnego charakteru tych okoliczności:

Okoliczności, o których mowa w sekcji VII.2.1) stanowią przesłankę zmiany Kontraktu na podst. art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, tj. wystąpiła konieczność realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, z uwagi na to, że stały się niezbędne, a zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych i technicznych przy czym zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność oraz znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, a wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w Kontrakcie.

#### VII.2.3) **Wzrost ceny**

Zaktualizowana całkowita wartość zamówienia przed modyfikacjami (z uwzględnieniem ewentualnych wcześniejszych modyfikacji zamówienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, średniej inflacji w danym państwie członkowskim)

Wartość bez VAT: 19 406 120.50 PLN

Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach

Wartość bez VAT: 21 442 254.11 PLN